



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๑ - ๒

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง									
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการด้านการการพัฒนาสตรี	๑๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐					-		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง									
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐					-		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง									
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๑ กลยุทธ์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม (๑) แผนงานการศึกษา									
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสียดัลฟาอิน	๒๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	✓				๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐					๘๐,๐๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง									
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ									
๒.๑ กลยุทธ์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม									
(๑) แผนงานการศึกษา									
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๔๐๐,๐๐๐		✓			๓๐๓,๐๔๘	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	๑,๘๖๓,๐๐๐		✓			๖๗๖,๓๐๐	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารเสริม (นม)	๗๕๕,๙๐๐		✓			๖๗,๓๖๕	สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ	๓,๐๑๘,๙๐๐					๑,๐๔๖,๗๑๓		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง									
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๑ กลยุทธ์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม (๑) แผนงานการศึกษา									
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐					-		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวา อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง									
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๑ กลยุทธ์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม (๑) แผนงานการศึกษา									
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	งานส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ	๖,๘๘๖,๘๐๐		✓			๒,๙๗๖,๕๐๐	สำนักปลัด	
๒	งานส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ	๑,๗๐๖,๔๐๐		✓			๗๔๐,๔๐๐	สำนักปลัด	
๓	งานส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐		✓			๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	๑๒๒,๐๐๐		✓			๓๑๑,๙๐๐	สำนักปลัด	
รวม	๔ โครงการ	๘,๗๖๓,๒๐๐					๔,๐๔๐,๘๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง									
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างความมั่นคงและความमानฉันทของสังคม (๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินงานของหน่วยบริการ แพทย์ฉุกเฉิน	๒๐๐,๐๐๐		✓			๘๐,๘๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมทบทวน อปพร./ศึกษาดูงาน	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๓	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสา ธารณภัยต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐		✓			๘,๓๓๘	สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ	๓๓๐,๐๐๐					๘๙,๑๓๘		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาสุกรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง									
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๔ กลยุทธ์การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น (๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ									
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธ	๖๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยพร้อมรับเสด็จ ฯ	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา หรือสนับสนุนการแข่งขัน กีฬาของนักเรียน เยาวชนหรือประชาชน	๓๕,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ	๑๒๕,๐๐๐					-		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง									
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๔ กลยุทธ์การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ									
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมต้นกล้าเยาวชนต้านภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๒	การดำเนินงานด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐		✓			๑๑,๓๕๐	สำนักปลัด	
๓	การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลง	๗๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๔	ฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม ห่างไกล ยาเสพติด	๒๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดซื้อที่ดิน (สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย)	๙๖๖,๔๕๐				✓	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการอุดหนุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๓๗,๕๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
รวม	๖ โครงการ	๑,๔๑๓,๙๕๐					๑๑,๓๕๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง									
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟา อีซิน หมู่ที่ ๓	๓๕๗,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทาง/ริมถนน หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณไหล่ทาง/ริมถนน หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่าเทียบเรือท่าตันสน	๔๙๕,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
รวม	๔ โครงการ	๑,๔๕๒,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวา อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง									
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และวางระบายน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ทำถนน แยก ๑	๔๑๒,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ทำถนน แยก ๒ หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งลูกระนาดอย่างสำเร็จรูป หมู่ที่ ๓	๑๘๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๔	โครงการติดตั้งลูกระนาดอย่างสำเร็จรูป หมู่ที่ ๔	๑๘๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
รวม	๔ โครงการ	๑,๒๗๑,๐๐๐					-		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง									
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาว หมู่ที่ ๑	๔๕๕,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างหอส่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาว หมู่ที่ ๑	๙๐,๐๐๐	✓				๘๕,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงหอส่งน้ำ บริเวณใกล้มีสียิตดารูล้านนี้ฮ หมู่ที่ ๔	๒๙๕,๐๐๐	✓				๒๙๑,๕๐๓	กองช่าง	
รวม	๔ โครงการ	๑,๓๓๙,๐๐๐					๓๗๖,๕๐๓		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง									
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการวางผังเมืองและสำรวจรังวัด เพื่อคุ้มครองที่ดินสาธารณประโยชน์ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	สำรวจรังวัดเพื่อคุ้มครองที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติ	๒๐,๐๐๐		✓			๓,๑๐๐	กองช่าง	
รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐					๓,๑๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง									
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามกระบวนการประชาสังคม (๑) แผนงานบริหารทั่วไป									
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคมและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	๒๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๒	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	๒๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๔๐,๐๐๐					-		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง									
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๖.๒ กลยุทธ์กระบวนการประชาสังคม (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน									
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๑๐,๐๐๐	✓				๗,๖๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน	๑๐๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ	๑๑๐,๐๐๐					๗,๖๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง									
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๖.๓ กลยุทธ์การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล (๒) แผนงานบริหารทั่วไป									
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว	๒๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	✓				๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการเงินอุดหนุนองค์กรสภาชุมชนตำบลหงาว	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ	๖๕,๐๐๐					๑๕,๐๐๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
องค์การบริหารส่วนตำบลท่งหวาย อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง								
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการด้านการการพัฒนาสตรี	ให้กลุ่มสตรีมีความรู้และทักษะสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ; อบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีในตำบล ท่งหวาย หมู่ที่ ๑ - ๕ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน/ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	✓			-
๒	โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ; กลุ่มอาชีพเกษตรกร หมู่ที่ ๑ - ๕ เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	✓			-
๓	การพัฒนาครูและ ผู้ดูแล เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัสยิดอัลฟาฮีน	ส่งเสริมด้านการ ศึกษาให้แก่เยาวชน ; มีการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนและศพด. ใน เขตพื้นที่ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			-
๔	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง และเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริต ; จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย ๘๐๐ ราย	๘๐,๐๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๗			✓	๘๐,๐๐๐
๕	โครงการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ๑. สนับสนุนอาหารกลางวัน ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, อุปกรณ์การเรียน, เครื่องแบบนักเรียน, หนังสือเรียน	๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๓๐๓,๐๔๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
องค์การบริหารส่วนตำบลท่งหวาย อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง								
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	อุดหนุนโรงเรียนตาม โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน -โรงเรียนบ้านท่าฉาง -โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ -โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาน้ำนอก)	๑,๘๖๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๖๗๖,๓๐๐
๗	อุดหนุนโรงเรียนตาม โครงการอาหารเสริม (นม)	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก นักเรียน	๗๕๕,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๖๗,๓๖๕
๘	สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส	ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส ; จัดกิจกรรม อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	✓			-
๙	งานสงเคราะห์สวัสดิการ ผู้สูงอายุ	เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ; จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่อายุครบ ๖๐ ปี หมู่ที่ ๑ - ๕	๖,๘๘๖,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๒,๙๗๖,๕๐๐
๑๐	งานสงเคราะห์สวัสดิการผู้ พิการ	เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้พิการ; จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ หมู่ที่ ๑ - ๕	๑,๗๐๖,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๗๔๐,๔๐๐
๑๑	งานสงเคราะห์สวัสดิการ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยเอดส์; จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ หมู่ที่ ๑ - ๕	๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๑๒,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
องค์การบริหารส่วนตำบลท่งหวาย อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง								
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	สนับสนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น ; สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	๑๒๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๓๑๑,๙๐๐
๑๓	โครงการจัดกิจกรรมหรือ การดำเนินงานของหน่วย บริการแพทย์ฉุกเฉิน	พัฒนาอปพร./ผู้นำชุมชน/ลูกเสือชาวบ้านให้มีความรู้พร้อม ปฏิบัติหน้าที่ ; อบรมให้ความรู้ อปพร./หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน/ผู้นำชุมชน/ ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน ๕๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๘๐,๘๐๐
๑๔	โครงการอบรมทบทวน อปพร./ศึกษาดูงาน	พัฒนาศักยภาพ อปพร. ; ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าร้อยละ ๘๐	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			-
๑๕	ป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน จากสาธารณภัยต่าง ๆ	เป็นเงินสำรองจ่ายกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ ฉุกเฉินต่าง ๆ ; การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้อง ทุกข์จากได้รับความเดือดร้อนจาก สาธารณภัยเกินร้อยละ ๙๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๘,๓๓๘
๑๖	โครงการจัดกิจกรรมทาง ศาสนาพุทธ	ส่งเสริมประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธได้เข้าร่วมพิธีต่าง ๆ ของศาสนาพุทธ; มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	๒๙ ต.ค. ๖๖, ๒๔ ก.พ. ๖๗, ๒๒ พ.ค. ๖๗, ๒๐-๒๑ ก.ค. ๖๗	✓			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
องค์การบริหารส่วนตำบลท่งหวาย อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง								
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการร่วมงานเมาลิด กลางแห่งประเทศไทยพร้อม รับเสด็จฯ	ส่งเสริมให้ราษฎรมุสลิมเข้าร่วมงานเมาลิดกลางแห่ง ประเทศไทยพร้อมรับเสด็จฯ ; พี่น้องมุสลิมมีการร่วมงานปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	✓			-
๑๘	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬา หรือสนับสนุนการ แข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนหรือประชาชน	ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน หรือประชาชนได้มีกิจกรรม ร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ; มีการจัดโครงการปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	๓๕,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	✓			-
๑๙	โครงการจัดกิจกรรมต้นกล้า เยาวชนต้านภัยยาเสพติด	ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด ; มีการแข่งขันกีฬา ปีละ ๓ ครั้ง หมู่ที่ ๑ - ๕	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	✓			-
๒๐	การดำเนินงานด้าน สาธารณสุข	สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ; มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ไม่ต่ำกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๑๑,๓๕๐
๒๑	การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อที่นำโดยแมลง	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ; มีการจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปีละ ๕ ครั้ง	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			-
๒๒	ฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด	อบรมให้เยาวชนมีความรู้ จริยธรรม ห่างไกลจากยาเสพติด ; เยาวชนได้รับความรู้ จริยธรรมห่างไกลยาเสพติด ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	✓			-
๒๓	โครงการจัดซื้อที่ดิน (สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	จัดซื้อที่ดินเพื่อทำเป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๓; มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑ แห่ง	๙๖๖,๔๕๐	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	✓			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
องค์การบริหารส่วนตำบลท่งหวาย อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง								
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการอุดหนุนพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน	พัฒนาทักษะและสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. ใน พื้นที่ ; มีการพัฒนาสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน/อบรม อสม. ปี ละ ๑ ครั้ง	๓๗,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			-
๒๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัลฟาอีซิน หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟาอีซิน หมู่ที่ ๓ ตามแบบที่ อบต.ท่งหวายกำหนด ; สภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้	๓๕๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			-
๒๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณไหล่ทาง/ริมถนน หมู่ ที่ ๒	ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทาง/ริมถนน หมู่ที่ ๒ ตาม แบบที่ อบต.ท่งหวายกำหนด; ภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทาง/ริมถนน หมู่ที่ ๒ มีความสวยงาม มากขึ้น	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			-
๒๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณไหล่ทาง/ริมถนน หมู่ ที่ ๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณไหล่ทาง/ริมถนน หมู่ที่ ๓ ตาม แบบที่ อบต.ท่งหวายกำหนด ; ภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทาง/ริมถนน หมู่ที่ ๓ มีความสวยงาม มากขึ้น	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			-
๒๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่าเทียบเรือท่าตัน สน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่าเทียบเรือท่าเรือ ท่าตันสน ตาม แบบที่ อบต.ท่งหวายกำหนด ; ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือท่าตันสนที่มีมาก ขึ้น ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	๔๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง								
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล. ทำตัน สน แยก ๑	ก่อสร้างถนน คสล. ทำตันสน แยก ๑ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ เส้น ; มีถนน คสล.จำนวน ๑ เส้น	๔๑๒,๐๐๐	๒๑ มี.ค. ๖๗ - ๑๙ มิ.ย. ๖๗		✓		-
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล. ทำตัน สน แยก ๒ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. ทำตันสนแยก ๒ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ เส้น ; มีถนน คสล.จำนวน ๑ เส้น	๔๙๙,๐๐๐	๒๑ มี.ค. ๖๗ - ๑๙ มิ.ย. ๖๗		✓		-
๓๑	โครงการติดตั้งลูกระนาด อย่างสำเร็จรูป หมู่ที่ ๓	ติดตั้งลูกระนาดอย่างสำเร็จรูป พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ ที่ อบต.หงาวกำหนด ; ประชาชนผู้ใช้ถนนประสบอุบัติเหตุลดน้อยลง	๑๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			-
๓๒	โครงการติดตั้งลูกระนาด อย่างสำเร็จรูป หมู่ที่ ๔	ติดตั้งลูกระนาดอย่างสำเร็จรูป พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ ที่ อบต.หงาวกำหนด ; ประชาชนผู้ใช้ถนนประสบอุบัติเหตุลดน้อยลง	๑๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			-
๓๓	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบล หงาว หมู่ ที่ ๑	ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลหงาว หมู่ที่ ๑ ตามแบบที่ อบต.หงาวกำหนด ; ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลหงาว	๔๕๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			-
๓๔	โครงการก่อสร้างหอส่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างหอส่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบที่ อบต. หงาวกำหนด ; หอส่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ	๔๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง								
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๔	โครงการปรับปรุงทาสี อาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลหงาว หมู่ ที่ ๑	ปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล หงาว หมู่ที่ ๑ ตามแบบที่ อบต.หงาวกำหนด; ปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล หงาว	๙๐,๐๐๐	๑๔ ธ.ค. ๖๖ - ๓ ม.ค. ๖๗			✓	๘๕,๐๐๐
๓๖	โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ บริเวณใกล้มีสยิดดา รูลูญันนี หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงท่อส่งน้ำ บริเวณใกล้มีสยิดดา รูลูญันนี หมู่ที่ ๔ ตามแบบที่ อบต.หงาวกำหนด ; ประชาชนในหมู่ที่ ๔ มีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	๒๙๕,๐๐๐	๓ ก.พ. ๖๗ - ๒ เม.ย. ๖๗			✓	๒๙๑,๕๐๓
๓๗	สำรวจรังวัดเพื่อค้ำครอง ที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณ สมบัติ	สำรวจรังวัดเพื่อค้ำครองที่ดินของรัฐ อันเป็นสาธารณ สมบัติ ; ปีละ ๒ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๓,๑๐๐
๓๘	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม และสมเด็จพระนางเจ้าพระ บรมราชินี ๓ มิถุนายน	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ; ปีละ ๒ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๘ ก.ค. ๖๗ - ๓ มิ.ย. ๖๗	✓			-
๓๙	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระชนนีพันปีหลวง ; ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๑๒ ส.ค. ๖๗ - ๑๒ ส.ค. ๖๗	✓			-
๔๐	จัดเวทีประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล	จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการเสนอความต้องการและการพัฒนาท้องถิ่น ; ปีละ ๕ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๒๖ ม.ค. ๖๗ - ๒๖ ม.ค. ๖๗			✓	๗,๖๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง								
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๑	โครงการทัศนศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชน	จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อให้ประชาชน พนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ ; ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓			-
๔๒	โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล หงาว	เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล หงาว ; มีการจัดอบรม ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			-
๔๓	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ; ปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	๑๕,๐๐๐
๔๔	โครงการเงินอุดหนุนองค์กร สภาชุมชนตำบลหงาว	สนับสนุนองค์กรสภาชุมชนตำบลหงาว เพื่อดำเนินงาน ในด้านรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ ; มีการสนับสนุนองค์กรสภาชุมชนตำบลหงาว เพื่อดำเนินงาน ในด้านรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ ประชาชนในพื้นที่ อย่างน้อยปีละ ๑ กิจกรรม	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			-
รวม			๑๘,๐๗๘,๐๕๐					๕,๖๗๐,๑๕๖