



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ๑.๑ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๘๕.๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๖	๒๙ ส.ค. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๘๕.๐๐								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาสุกรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเพื่อสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการด้านการการพัฒนาสตรี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๓๒.๐๐	๒๓ ส.ค. ๖๖	๒๙ ส.ค. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๓๒.๐๐								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๑ กลยุทธ์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม (๑) แผนงานการศึกษา											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๓,๕๐๐.๐๐	๕๒,๗๐๐.๐๐	๑๔ ม.ค. ๖๖	๑๔ ม.ค. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
๒	การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยดิษฐ์อัสสัมชัญ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ	๗๓,๕๐๐.๐๐	๕๒,๗๐๐.๐๐								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๒ กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมทางสังคม จัดสวัสดิการแก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (๑) แผนงานการศึกษา											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๘๗,๔๕๐.๐๐	๓๕๑,๔๐๑.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	๑,๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๓๓๖,๓๑๔.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารเสริม (นม)	๗๕๕,๙๐๐.๐๐	๕๙๑,๕๘๔.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖		✓		-	กั้นเงินแบบ ก่อนนี้ผูกพัน ๘๐,๕๐๙.๔๔	สำนักปลัด
รวม	๓ โครงการ	๒,๕๙๒,๓๕๐.๐๐	๒,๒๗๙,๒๙๙.๐๐								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๒ กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมทางสังคม จัดสวัสดิการแก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๒ กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมทางสังคม จัดสวัสดิการแก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำมัสยิด หมู่ที่ ๔	๔๒,๘๒๕.๐๐	๔๒,๘๒๕.๐๐	๖ ก.ย. ๖๖	๒๕ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๒	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๑.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ	๑๒๒,๘๒๕.๐๐	๗๐,๔๒๖.๐๐								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาสุกรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๒ กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมทางสังคม จัดสวัสดิการแก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (๔) แผนงานงบกลาง											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เริ่มโครงการ	วัน สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	งานสงเคราะห์สวัสดิการผู้สูงอายุ	๖,๐๖๑,๑๐๐.๐๐	๕,๖๑๖,๙๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
๒	งานสงเคราะห์สวัสดิการผู้พิการ	๑,๖๖๗,๘๐๐.๐๐	๑,๔๕๒,๖๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
๓	งานสงเคราะห์สวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
๔	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น	-	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
รวม	๔ โครงการ	๗,๗๕๘,๙๐๐.๐๐	๗,๐๙๙,๕๐๐.๐๐								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของสังคม (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนในการดำเนินการขุดลอก คลองในเขตพื้นที่ของ อบต.หาว	๒๒,๗๕๐.๐๐	๒๒,๗๕๐.๐๐	๒ ก.พ. ๖๖	๒ ก.พ. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	๒๒,๗๕๐.๐๐	๒๒,๗๕๐.๐๐								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาสุกรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของสังคม (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินงานของหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๘๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมทบทวน อบรม/ศึกษาดูงาน	-	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๘๐๐.๐๐								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาสุกรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของสังคม (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๑๗๙.๐๐	๒ ส.ค. ๖๖	๒ ส.ค. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยพร้อมรับเสด็จฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการให้ความรู้และส่งเสริมศาสนธรรมในวันออกบวช (เดือนรอมฎอน)	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๒ เม.ย. ๖๖	๒๒ เม.ย. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมการปฏิบัติตามหลักศาสนาในการ ถือศีลอดเดือนรอมฎอน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๕๐.๐๐	๑๗ มี.ค. ๖๖	๑๗ มี.ค. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา หรือ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาของนักเรียน เยาวชนหรือประชาชน	๓๒,๕๐๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	๑๘ ก.พ. ๖๖	๑๘ ก.พ. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
รวม	๕ โครงการ	๒๒๗,๕๐๐.๐๐	๑๘๗,๖๒๙.๐๐								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาสุ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๕ กลยุทธ์การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร (๑) แผนงานสาธารณสุข											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมต้นกล้าเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด	-	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
๒	การดำเนินงานด้านสาธารณสุข	๔๒๒,๙๘๐.๐๐	๔๒๑,๕๓๓.๐๐	๑๕ ธ.ค. ๖๕	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
๓	การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ นำโดยแมลง	๕๑,๖๐๐.๐๐	๕๑,๖๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๗	✓			-	-	สำนักปลัด
๔	ฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรู้คู่ คุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด	-	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการอุดหนุนพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
๖	เตาเผาขยะ	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๘ มิ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		-	กั้นเงินแบบ ก่อนนี้ไม่ ผูกพัน ๒,๘๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๖ โครงการ	๓,๓๑๒,๐๘๐.๐๐	๕๑๐,๖๓๓.๐๐								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง ท่องเที่ยวภูเขาหญ้า	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๕๐๐.๐๐	๒ พ.ค. ๖๕	๓๐ ม.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๕๐๐.๐๐								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวา อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และวางระบายน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ซอยโรงปลาไก่ หมู่ที่ ๔ (ข้อบัญญัติเพิ่มเติม)	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๒ ก.ย. ๖๖	๒๑ ธ.ค. ๖๖		✓		-	กันเงินแบบ ก่อนนี้ผู้กผัน ๓๐๓,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยอ่างทองพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒ (ข้อบัญญัติเพิ่มเติม)	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕ ก.ย. ๖๖	๒๔ ธ.ค. ๖๖		✓		-	กันเงินแบบ ก่อนนี้ผู้กผัน ๓๐๘,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรั้ว บริเวณสุสาน ควนสูง หมู่ที่ ๓ (ข้อบัญญัติเพิ่มเติม)	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๒๗ ก.ย. ๖๖	๒๕ ม.ค. ๖๗		✓		-	กันเงินแบบ ก่อนนี้ผู้กผัน ๔๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณหน้าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดทรายดำ หมู่ที่ ๕ (ข้อบัญญัติเพิ่มเติม)	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖ ก.ย. ๖๖	๒๔ ม.ค. ๖๗		✓		-	กันเงินแบบ ก่อนนี้ผู้กผัน ๓๐๘,๐๐๐	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวถนน (เงิน สะสม)	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๑ ก.ย. ๖๖	๙ ม.ค. ๖๗		✓		-	กันเงินแบบ ก่อนนี้ผู้กผัน ๔๕๔,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทำถนน แยก ๑ หมู่ ๓ (เงิน สะสม)	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	-	๑ ก.ย. ๖๖	๓๐ ธ.ค. ๖๖		✓		-	กันเงินแบบ ก่องนี้ผู้กพัน ๔๖๑,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยภูเขาทอง หมู่ที่ ๓ (เงิน สะสม)	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	-	๑๗ ส.ค. ๖๖	๑๕ พ.ย. ๖๖		✓		-	กันเงินแบบ ก่องนี้ผู้กพัน ๔๗๘,๐๐๐	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน คสล.เลียบสระน้ำ (หน้า นอก) หมู่ที่ ๕ (เงินสะสม)	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	-	๑๑ ม.ค. ๖๗	๑๐ พ.ค. ๖๗		✓		-	กันเงินแบบ ก่องนี้ไม่ ผู้กพัน ๔๖๑,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยเอื้องหลวง หมู่ที่ ๒ (เงิน สะสม)	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	-	๘ ก.ย. ๖๖	๖ ม.ค. ๖๗		✓		-	กันเงินแบบ ก่องนี้ผู้กพัน ๔๗๔,๖๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนทำถนน หมู่ที่ ๓ (เงินสะสม)	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๐ ส.ค. ๖๖	๒๘ ธ.ค. ๖๖		✓		-	กันเงินแบบ ก่องนี้ผู้กพัน ๔๒๙,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และวางระบายน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อ พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือ หมู่ที่ ๔ (เงินสะสม)	-	-	-	-			✓	-	-	กองช่าง
รวม	๑๑ โครงการ	๔,๑๓๕,๐๐๐.๐๐	-								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาสุกรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โรงคลุมเตาเผาขยะ	๑,๐๑๓,๐๐๐.๐๐	-	๓ ส.ค. ๖๖	๒๔ พ.ย. ๖๖		✓		-	กั้นเงินแบบ ก่อนนี้ผูกพัน ๑,๐๐๙,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าฉาง ให้ทั่วถึง (เงิน สะสม)	๑๕๙,๖๐๐.๐๐	-	๑๙ ม.ค. ๖๗	๑๙ มี.ค. ๖๗		✓			กั้นเงินแบบ ก่อนนี้ไม่ ผูกพัน ๑๕๙,๖๐๐	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ	๑,๑๗๒,๖๐๐.๐๐	-								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาสุกรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ซอยโรงเลื่อย หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๕๗.๘๓	๘ ก.พ. ๖๖	๕ ก.ค. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
๒	ขยายเขตไฟฟ้า ทาดันสน แยก ๓ (ซอยภูเขาทอง) หมู่ที่ ๓	๗๕๔,๐๐๐.๐๐	๗๕๓,๖๘๕.๕๐	๑๗ ก.พ. ๖๖	๒๒ ก.ย. ๖๖	✓				-	กองช่าง
๓	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทางไปหัว ถนน หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๑๒๘.๒๗	๘ ก.พ. ๖๖	๒๘ ส.ค. ๖๖	✓				-	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ ๔	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๓๑๗.๔๙	๗ มี.ค. ๖๖	๖ มิ.ย. ๖๖	✓				-	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ	๑,๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๑,๓๔๓,๑๘๙.๐๙								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาสุกรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการวางผังเมืองและสำรวจรังวัด เพื่อคุ้มครองที่ดินสาธารณะประโยชน์ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สำรวจรังวัดเพื่อคุ้มครองที่ดินของรัฐ อันเป็นสาธารณสมบัติ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	-	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
๒	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ ชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	-	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ	-	-								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๖.๒ กลยุทธ์กระบวนการประชาสังคม (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓ พ.ค. ๖๖	๓ พ.ค. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและ ประชาชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาสุกรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๖.๓ กลยุทธ์การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตหมู่บ้าน (หน้า บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕) (เงินสะสม)	๖๘๘,๕๐๐.๐๐	-	๔ เม.ย. ๖๗	๒ ส.ค. ๖๗		✓		-	กันเงินแบบ ก่องหนี่ไม่ ผูกพัน ๖๘๘,๕๐๐	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	๖๘๘,๕๐๐.๐๐	-								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง											
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๖.๓ กลยุทธ์การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล (๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป											
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหาว	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๔ ส.ค. ๖๖	๑๔ ส.ค. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
๓	สนับสนุนงบประมาณสภาองค์กรชุมชนตำบลหาว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	✓			-	-	สำนักปลัด
รวม	๓ โครงการ	๘๕,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง						
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๘๕.๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๖	๒๙ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการด้านการการพัฒนาสตรี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๓๒.๐๐	๒๓ ส.ค. ๖๖	๒๓ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๓,๕๐๐.๐๐	๕๒,๗๐๐.๐๐	๑๔ ม.ค. ๖๖	๑๔ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยดิษฐ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๘๗,๔๕๐.๐๐	๓๕๑,๔๐๑.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	๑,๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๓๓๖,๓๑๔.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารเสริม (นม)	๗๕๕,๙๐๐.๐๐	๕๙๑,๕๘๔.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	กำลังดำเนินการ กันเงินแบบก้อนนี้ผูกพัน ๘๐,๕๐๙.๔๔
๘	สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำมีชัยดิษฐ์ หมู่ที่ ๔	๔๒,๘๒๕.๐๐	๔๒,๘๒๕.๐๐	๖ ก.ย. ๖๖	๒๕ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก สาธารณภัยต่าง ๆ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๑.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	งานสงเคราะห์สวัสดิการผู้สูงอายุ	๖,๐๖๑,๑๐๐.๐๐	๕,๖๑๖,๙๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	งานสงเคราะห์สวัสดิการผู้พิการ	๑,๖๖๗,๘๐๐.๐๐	๑,๔๕๒,๖๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	งานสงเคราะห์สวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการ ขุดลอกคลองในเขตพื้นที่ของ อบต.หงาว	๒๒,๗๕๐.๐๐	๒๒,๗๕๐.๐๐	๒ ก.พ. ๖๖	๒ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวา อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง						
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๖	โครงการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินงานของหน่วยบริการ แพทย์ฉุกเฉิน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๘๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการอบรมทบทวน อปพร./ศึกษาดูงาน	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๑๗๙.๐๐	๒ ส.ค. ๖๖	๒ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยพร้อมรับเสด็จฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการให้ความรู้และส่งเสริมศาสนธรรมในวันออกบวช (เดือนรอมฎอน)	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๒ เม.ย. ๖๖	๒๒ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการอบรมการปฏิบัติตามหลักศาสนาในการ ถือศีลตลอด เดือนรอมฎอน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๕๐.๐๐	๑๗ มี.ค. ๖๖	๑๗ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา หรือสนับสนุนการแข่งขัน กีฬานักเรียน เยาวชนหรือประชาชน	๓๒,๕๐๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	๑๘ ก.พ. ๖๖	๑๙ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการจัดกิจกรรมต้นกล้าเยาวชนต้านภัยยาเสพติด	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	การดำเนินงานด้านสาธารณสุข	๔๒๒,๙๘๐.๐๐	๔๒๑,๕๓๓.๐๐	๑๕ ธ.ค. ๖๕	๒๒ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลง	๕๑,๖๐๐.๐๐	๕๑,๖๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	ฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม ห่างไกล ยาเสพติด	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	โครงการอุดหนุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	เตาเผาขยะ	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๘ มิ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กำลังดำเนินการ กันเงินแบบก้อนนี้ไม่ผูกพัน ๒,๘๐๐,๐๐๐
๒๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวภูเขาหญ้า	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๕๐๐.๐๐	๒ พ.ค. ๖๕	๓๐ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง						
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน ขยายโรงปลาไก่ หมู่ที่ ๔ (ข้อบัญญัติเพิ่มเติม)	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๒ ก.ย. ๖๖	๒๑ ธ.ค. ๖๖	กำลังดำเนินการ กันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน ๓๐๓,๐๐๐
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอ่างทองพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒ (ข้อบัญญัติเพิ่มเติม)	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕ ก.ย. ๖๖	๒๔ ธ.ค. ๖๖	กำลังดำเนินการ กันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน ๓๐๘,๐๐๐
๓๒	โครงการก่อสร้างรั้ว บริเวณสุสานควนสูง หมู่ที่ ๓ (ข้อบัญญัติเพิ่มเติม)	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๒๗ ก.ย. ๖๖	๒๕ ม.ค. ๖๗	กำลังดำเนินการ กันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน ๔๔๐,๐๐๐
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดทรายดำ หมู่ที่ ๕ (ข้อบัญญัติเพิ่มเติม)	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖ ก.ย. ๖๖	๒๔ ม.ค. ๖๗	กำลังดำเนินการ กันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน ๓๐๘,๐๐๐
๓๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขยายหัวถนน (เงินสะสม)	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๑ ก.ย. ๖๖	๙ ม.ค. ๖๗	กำลังดำเนินการ กันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน ๔๕๔,๐๐๐
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายท่าตันสน แยก ๑ หมู่ที่ ๓ (เงินสะสม)	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	-	๑ ก.ย. ๖๖	๓๐ ธ.ค. ๖๖	กำลังดำเนินการ กันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน ๔๖๑,๐๐๐
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายภูเขาทอง หมู่ที่ ๓ (เงินสะสม)	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	-	๑๗ ส.ค. ๖๖	๑๕ พ.ย. ๖๖	กำลังดำเนินการ กันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน ๔๗๘,๐๐๐
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล.เลียบริบแม่น้ำ (หน้านอก) หมู่ที่ ๕ (เงินสะสม)	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	-	๑๑ ม.ค. ๖๗	๑๐ พ.ค. ๖๗	กำลังดำเนินการ กันเงินแบบก่อหนี้ไม่ผูกพัน ๔๖๑,๐๐๐
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเอื้องหลวง หมู่ที่ ๒ (เงินสะสม)	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	-	๘ ก.ย. ๖๖	๖ ม.ค. ๖๗	กำลังดำเนินการ กันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน ๔๗๔,๖๐๐
๓๙	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนท่าตันสน หมู่ที่ ๓ (เงินสะสม)	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๐ ส.ค. ๖๖	๒๘ ธ.ค. ๖๖	กำลังดำเนินการ กันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน ๔๒๙,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง						
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัดน้ำคองกรีตเสริมเหล็ก ขอยทำเรือ หมู่ที่ ๔ (เงินสะสม)	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๑	โรงคลุมเตาเผาขยะ	๑,๐๑๓,๐๐๐.๐๐	-	๓ ส.ค. ๖๖	๒๔ พ.ย. ๖๖	กำลังดำเนินการ กันเงินแบบก่องหนี้ผูกพัน ๑,๐๐๙,๐๐๐
๔๒	โครงการขยายเขตประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าฉาง ให้ทั่วถึง (เงินสะสม)	๑๕๙,๖๐๐.๐๐	-	๑๙ ม.ค. ๖๗	๑๙ มี.ค. ๖๗	กำลังดำเนินการ กันเงินแบบก่องหนี้ไม่ผูกพัน ๑๕๙,๖๐๐
๔๓	ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะขอยโรงเลื่อย หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๕๗.๘๓	๘ ก.พ. ๖๖	๕ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	ขยายเขตไฟฟ้า ทำถนน แยก ๓ (ขอยภูเขาทอง) หมู่ที่ ๓	๗๕๔,๐๐๐.๐๐	๗๕๓,๖๘๕.๕๐	๑๗ ก.พ. ๖๖	๒๒ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทางไปหัวถนน หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๑๒๘.๒๗	๘ ก.พ. ๖๖	๒๘ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยมิตรภาพ หมู่ที่ ๔	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๓๑๗.๔๙	๗ มี.ค. ๖๖	๖ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗	สำรวจรังวัดเพื่อคุ้มครองที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๙	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๐	จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓ พ.ค. ๖๖	๓ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑	โครงการทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๒	ก่อสร้างลานคอนกรีตหมู่บ้าน (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕) (เงินสะสม)	๖๘๘,๕๐๐.๐๐	-	๔ เม.ย. ๖๗	๒ ส.ค. ๖๗	กำลังดำเนินการ กันเงินแบบก่องหนี้ไม่ผูกพัน ๖๘๘,๕๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง						
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๓	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๔ ส.ค. ๖๖	๑๔ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕	สนับสนุนงบประมาณสภาองค์กรชุมชนตำบลหงาว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๕๕ โครงการ	๒๒,๒๘๐,๐๐๕.๐๐	๑๒,๑๗๑,๘๔๓.๐๙			ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙ โครงการ กำลังดำเนินการ ๑๕ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๑๑ โครงการ ก้นเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน ๗,๕๔๕,๑๐๙.๔๔ ก้นเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๓,๙๕๖,๑๐๐.๐๐